



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель  
Организационного штаба Республики Алтай  
Р.Р. Пальталлер  
«26» 07 2017 г.

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0051

СОЗДАНИЕ НОВЫХ 275 УЧЕБНЫХ МЕСТ ПОСРЕДСТВОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ В С. УСТЬ-КОКСА

## Резюме проекта

Краткое наименование проекта	Строительство здания школы в с. Усть-Кокса
Срок начала и окончания проекта	01.01.2017-01.10.2019
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	323 961,44
Основание для открытия проекта	Распоряжение Правительства РА от 23.12.2015 года №667-р «Об утверждении региональной программы «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». Паспорт программы №0001 «Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Алтай».
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Ликвидация сменности в общеобразовательных организациях Республики Алтай
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Программа №0001 «Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Алтай»
Критерии успеха проекта	1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным.



	2. Проект выполнен в срок. 3. Проект выполнен в пределах бюджета.
--	--

## Содержание проекта

Цель проекта	Снижение сменности в общеобразовательных организациях с. Усть-Кокса на 275 учебных мест посредством строительства здания школы				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение		
			2017	2018	2019
	Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Алтай	0	0	0	275
Результаты проекта	1. В с. Усть-Кокса построено здание начальной школы на 275 школы, соответствующее современным требованиям, предъявляемым к зданиям образовательных учреждений, за счет средств инвестора. 2. Здание школы выкуплено администрацией МО «Усть-Коксинский район». 3. В новой школе организован образовательный процесс с 01.09.2019г. 4. Снижена сменность в с. Усть-Кокса на 275 учебных мест.				
Описание модели функционирования проекта	В с. Усть-Кокса будет построено здание новой школы на 275 учебных мест. Строительство будет обеспечено за счет средств инвестора и в дальнейшем по мере готовности здания к эксплуатации здание будет выкуплено за счет средств федерального и регионального бюджетов. В здании планируется организовать образовательный процесс с 01.09.2019 г. Сменность в с. Усть-Кокса снизится на 275 учебных мест.				

## Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Осуществлена привязка к местности и прохождение госэкспертизы проектной документации «Общеобразовательная школа на 275 учащихся в г. Северобайкальске» к местности	Контрольная точка	01 декабря 2017 г.
2	Заключено инвестиционное соглашение с инвестором	Контрольная точка	10 марта 2018 г.
3	Заключено соглашение с Минобрнауки РФ о предоставлении субсидии РА на выкуп здания для школы	Контрольная точка	1 марта 2019 г.



4	Здание школы введено в эксплуатацию	Контрольная точка	01 июля 2019 г.
5	Осуществлен выкуп здания школы	Контрольная точка	27 августа 2019 г.
6	В здании школы запущен образовательный процесс	Контрольная точка	1 сентября 2019 г.

**Бюджет проекта**

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс. руб.		
		2017	2019	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0,0	270 841,6	270 841,6
	Республиканский бюджет	1 500,0	50 000,0	51500,0
	Местные бюджеты	7,54	1612,3	1619,84
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>1 507,54</b>	<b>322453,9</b>	<b>323 961,44</b>

**Ключевые риски и возможности**

№ п/п	Наименование рисков/возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1	Нехватка финансовых средств у инвестора строительства	Тщательная проработка финансового плана проекта. Привлечение финансовых средств, поиск потенциальных инвесторов. Формирование финансового резерва компании-инвестора.
2	Нарушение застройщиками сроков ввода в эксплуатацию объектов	Осуществление контроля выполнения строительных работ. Установление системы адекватных штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком. Постоянный контроль компании-инвестора за неукоснительным соблюдением подрядчиком проектно-сметной документации.

**Команда управления проектом**

Заказчик проекта	И.о Главы администрации МО «Усть-Коксинский район» РА Абросимова Ольга Матвеевна
Куратор проекта	Маргачев Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай



Рукводитель проекта	Блинов Виктор Кузьмич, начальник отдела строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район» РА, тел. (38848)22-1-28
Администратор проекта	Кононов Иван Александрович, заместитель начальника отдела строительства и архитектуры администрации МО «Усть-Коксинский район» РА, тел. (38848)22-2-65

Согласовано:


Куратор проекта



Марачев М.Ю.

«26» 07 2014г.


Заместитель Председателя



Завьялова О.В.

«26» 07 2014г.


Правительства  
Республики Алтай,  
министр финансов  
Республики Алтай



Абросимова О.М.

«24» 07 2014г.


Рукводитель  
Центрального проектного  
офиса



Потарь П.Н.

«24» 07 2014г.

Рукводитель проекта



Блинов В.К.

«26» 07 2014г.